



Rapport Journalier de Chantier

Synthèse de terrain - trame de référence AINM

PROJET / OPERATION - RCT AINM - Tronçon Moret-Montargis

DATE 21/08/2026	SEANCE Nuit - 22:00 à 06:00	METEO Nuageux - 17 °C
ENTREPRISE ETF - TSO	EFFECTIF 18 personnes	ENGINS 6 engagés
INCIDENT Aucun bloquant	VOIES / ZONE V1, V2 - PK 80+050 à 80+340	PHOTOS 8 pièces jointes

OBJECTIF DE LA SEANCE

Réaliser les travaux de pose de fourreaux, le déroulage de câble et préparer le support RCT.

SYNTHESE RAPIDE

Travaux réalisés : pose et déroulage.
Points à suivre : contrôle de finition et coordination de livraison.

Prestations saisies sur le terrain

Quantités, zones et observations. Les prix restent invisibles dans le rapport terrain.

Prestation terrain	Qté / unité	Voie / PK	Observation
Pose caniveau GM / TGM	48 ml	V1 - PK 80+050	Béton C25/30
Fouille de recherche	36 m³	V1 - PK 80+120	Présence de réseaux existants
Pose de fourreaux	120 ml	V1 - PK 80+180	Fourreau PEHD Ø110
Déroulage câble	600 ml	V1 / V2	Câble 150 mm²
Connexion inductive 1 500 V	1 u	V2 - PK 80+240	Raccordement contrôlé
Pose intervalle de décharge	1 u	V2 - PK 80+260	Type RVL 120

FONCTIONS D'APPLICATION

Numéro unique, reprise de la dernière nuit, catalogue terrain, photos avant / après, formulaires courts, export JSON et visas.

Photos et observations de terrain

Les photos sont datées, qualifiées et classées Avant nuit / Après nuit.

Avant nuit

Photo terrain datée / localisée

21/08/2026 - 21:42
V1 - PK 80+120

Après nuit

Photo terrain datée / localisée

22/08/2026 - 05:46
V1 - PK 80+120

Avant nuit

Photo terrain datée / localisée

21/08/2026 - 21:47
V2 - PK 80+240

Après nuit

Photo terrain datée / localisée

22/08/2026 - 05:51
V2 - PK 80+240

OBSERVATION

Anomalie n° RJ-000042-01 - Technique - En cours. Câble existant repéré ; relevé transmis à l'entreprise et contrôle planifié.

Fiche d'identification de la séance

Dossier d'archivage détaillé. Toute rubrique renseignée dans l'application est reprise.

OPERATION / CHANTIER	RCT AINM - Tronçon Moret-Montargis	LIEU / SECTEUR	V1 et V2 - PK 80+050 à 80+340
N° RAPPORT	AINM-RJ-000042-TEST	N° COMMANDE	00410
ENTREPRISE	ETF / TSO	DATE / SEANCE	21/08/2026 - Nuit
DUREE	6 h	REDACTEUR	A. Test
MOETx SNCF	M. SNCF	REP. ENTREPRISE	C. Entreprise

OBJECTIF / CONSIGNE

Préparer les travaux de signalisation, assurer la sécurité de la zone et réaliser les contrôles prévus.

FAITS MARQUANTS / ALEAS / DECISIONS

Coordination réalisée avec les équipes. Les écarts d'horaires et les actions associées sont archivés dans les pages dédiées.

Personnel et intervenants

Main-d'œuvre engagée pour la séance.

Famille / entreprise	Fonction	Effectif	H / pers.	Chef d'équipe / observation
Entreprise travaux - ETF	Chef de chantier	2	6	J. Martin - coordination
Entreprise travaux - ETF	Monteur signalisation	8	6	Equipe signalisation
Entreprise travaux - TSO	Conducteur d'engin	2	6	Pelle rail-route
SNCF	RPTx	1	6	Présence chantier
SNCF	KV caténaire	1	6	Consignation
Prestataire sécurité	Annonceur	2	6	Protection chantier

Engins et matériels entreprise

Moyens engagés, zones et consignes de sécurité.

Engin / famille	Entreprise	Nb	Identification	Zone / PK	Observation / sécurité
Pelle rail-route Rail-route / LAM	ETF	1	RR-01	V1 - PK 80+100	Plateforme aménagée
LAM Rail-route / LAM	ETF	1	LAM-03	V1 / V2	Déjà en voie
Camion grue Manutention / levage	TSO	1	CG-12	Accès nord	Balisage vérifié
Groupe électrogène Autre matériel	ETF	1	GE-04	V2	RAS

Interceptions, possessions et consignations

Horaires prévus, accordés, réels et fenêtre d'intervention.

Voie / zone	Prévu	Accordé	Réel	Intervention	Référence / observation
V1 - PK 80+050	22:00 - 06:00	22:00 - 06:00	22:10 - 05:55	22:25 - 05:40	ARF-17 - fin anticipée
V2 - PK 80+240	22:00 - 06:00	22:00 - 06:00	22:15 - 05:50	22:30 - 05:35	AAN-05 - RAS

TRAVAUX RESTANT / PROCHAINE SEANCE

Poursuivre le câblage, finaliser la pose de l'intervalle de décharge et réaliser le contrôle final des raccordements.

Travaux détaillés et matériaux

Détail d'archivage des prestations, consommables et déposes.

Prestation	Qté	Voie / PK	Observation
Pose caniveau GM / TGM	48 ml	V1 - PK 80+050	Béton C25/30
Déroulage câble 240 mm²	600 ml	V1 / V2	Tension contrôlée
Connexion inductive 1 500 V	1 u	V2 - PK 80+240	CIT 1400
Pose intervalle de décharge	1 u	V2 - PK 80+260	RVL 120

Elément	Qté / unité	Zone	Référence	Observation
Câble 240 mm² aluminium	600 ml	V1 / V2	Lot 4	Posé
Intervalle de décharge RVL 120	1 u	V2 - PK 80+260	R-120	Raccordé
Béton C25/30	3 m³	V1 - PK 80+050	BL-22	Caniveau

Autocontrôles, anomalies et points à lever

Contrôles réalisés, réserves et actions associées.

Contrôle	Résultat	Zone	Référence	Réalisé par / heure	Observation
Contrôle câblage	Conforme	V1	AC-12	J. Martin - 05:30	Aucune réserve
Contrôle de serrage	Avec réserve	V2	AC-13	J. Martin - 05:40	Contre-visite prévue

Nature / niveau / statut	Zone	Fait constaté	Mesure prise / suite	Responsable / échéance
Technique - A surveiller - En cours	V1 - PK 80+120	Câble existant repéré	Relevé transmis	ETF - 22/08/2026
Organisation - Information - Terminé	Accès nord	Décalage livraison	Replanification faite	TSO - 21/08/2026

Documents, moyens SNCF et visas

Clôture d'archivage de la séance.

Document / fiche	Référence	Observation
Fiche de libération	FL-02	À joindre au dossier
PV de contrôle	AC-12	Contrôle câblage conforme

Fonction SNCF	Nombre	Observation
RPTx	1	Présence chantier
KV caténaire	1	Consignation
KVSE	1	Sécurité électrique
Agent RSO	1	Suivi opérationnel

REDACTEUR / SURVEILLANT A. Test	REPRESENTANT MOETx SNCF M. SNCF
Zone de signature	Zone de signature
REPRESENTANT ENTREPRISE C. Entreprise	VISA APRES TRAVAUX J. Martin - Chef de chantier
Zone de signature	Visa au doigt disponible dans la PWA

Annexe de valorisation interne

Réservée à l'administrateur principal. Cette partie est toujours générée en dernier.

Prestation terrain	Référence PB	Qté / unité	P.U. HT	Montant HT
Pose caniveau GM / TGM	PB-2.3.1	48 ml	125,00 €	6 000,00 €
Fouille de recherche	PB-1.2.3	36 m³	38,50 €	1 386,00 €
Pose de fourreaux	PB-3.4.2	120 ml	17,80 €	2 136,00 €
Déroulage câble	PB-4.5.1	600 ml	4,20 €	2 520,00 €
Total valorisé indicatif HT				12 042,00 €

CONTROLE ADMINISTRATIF

Les prix, références PB et montants ne sont pas affichés aux agents terrain. Les lignes à qualifier restent réservées au contrôle hebdomadaire de l'administrateur principal.